【富里小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R3	ミニストップ富里市獅子穴店付近からの直線路(南側路線分)	市道4-0074号線	・交通量が多く、スピードを出す車が多い ・歩道がないため危険	・歩道の整備 ・狭窄やガードレールの設置 【R4市民からの要望】 ゾーン30、スクールゾーン、時間指定の一方通行の指定、ガードレールの設置	R5年度からR7年度にかけてガードパイプ設置工事を実施済み。 対策完了。	○	市	
2	R7	大型コインランドリーデポ富里店横の道路	市道1-0242号線	道路が狭く、車の交通量が多い	歩行者道路の白線の設置	令和8年7月までに白線設置予定。	△	市	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

【富里第一小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

【富里南小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	H29	武州交差点から大堀交差点に通じる道路	市道01-011号線	・歩道がなく、交通量が多いので危険	・路側帯及びスクールゾーンの塗り直し	R5年度までにグリーンベルトの設置、外側線引き直し、ポールの設置を実施済み。 R6年度に一部、車線分離標（オレンジ色のラバーポール）を設置済み。 R7年度に車線分離標及び路肩カラー舗装を実施済み。 対策完了。	○	市	
2	R3	富里郵便局から大堀交差点までの道路	県道102号	・交通量が多く、大型車も通るわりに路側帯が狭い ・自転車通学の児童も多い	・路側帯の拡張	R5年度にグリーンベルト及び外側線の整備を実施済み。 大堀交差点については、歩行者溜まりを整備するため、R7年度に協会立会い及び物件調査等を実施済み。 R8年度に用地を取得し、歩行者溜まりを整備し、対策完了予定。	△	県	R3年度緊急一斉点検対策箇所 引き続き整備を行う
3	R6	葉山こども園から県道八街三里塚方面の道（もう片側）	市道4-0144号線	・片側にグリーンベルトを設置済みだが、もう片側にも設置し、通学路であることを強調する	・グリーンベルト、外側線の設置	R7年度にグリーンベルト及び外側線整備工事を葉山こども園側から途中まで実施済。 R9年度にその続きを実施し、県道まで延長し完了予定。	△	市	市教委で追加
4	R6	南小学校から芝山方面へ至る道路（もう片側）	市道01-013号線	・片側にグリーンベルトを設置済みだが、もう片側にも設置し、通学路であることを強調する	・グリーンベルト、外側線の設置	R7年度にグリーンベルト及び外側線整備工事を当該路線の一部区間で実施済。 R8、R9年度にかけて、続きの整備を実施予定。	△	市	市教委で追加
5	R6	南小学校から高野方面へ至る道路	市道01-013号線	・路面標示、看板は設置済みだが、より通学路であることを強調する	・グリーンベルトの設置	R8年度にグリーンベルトを設置予定。	△	市	市教委で追加
6	R6	両国交差点付近	市道3-0072号線	・抜け道として使用する車が多く、通学路と認識させる必要がある	・グリーンベルトの設置	R7年度にグリーンベルトを設置済。対策完了。	○	市	市教委で追加
7									
8									
9									
10									

【浩養小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	H29	実の口交差点	県道43号と県道77号の交差点	・交通量が多い ・車の右折・左折が頻繁に行われる交差点だが、巻き込み事故から回避するためのスペースが狭い	・交差点の四隅に、巻き込み事故を回避するための十分なスペースを確保してほしい	県で拡幅計画進行中だが用地買収に難航している。 R4年度に外側線の引き直し、ラバーポールの設置を実施済み。 R7年度に応急対策として、路肩カラー舗装及び交差点改良のための交通量調査を実施済み。さらに、交差点設計及び路線測量に着手し、R8年度も引き続き整備を行う。	△	県	R3年度緊急一斉点検 対策箇所 引き続き整備を行う
2	R2	ローソン富里実の口店の交差点付近の道路	県道77号と市道02-014号線の交差点付近	・交通量が多い道路だが、草が生い茂り歩行できない ・ガードレールは設置されているが、車道側を歩行しなければならない。 ・大型車の通行も多い道路のため、危険	・草刈り、除草対策 ・歩道の設置、拡幅	R4年度に草刈りを実施済み。 R7年度に歩くスペースを拡げる路肩舗装を実施し、対策完了。路肩舗装により防草対策にも繋がった。	○	県	R3年度緊急一斉点検 対策箇所 対策完了
3	R6	四区集会所付近交差点	市道02-014号線	・実の口方面から通う児童は四区方面へ向かい、四区集会所付近で歩道のある側へ横断したいが、横断歩道がないため、車も止まってくれない	・横断歩道の新設	R6合同点検において横断歩道の新設は不適（利用者数等から）。R6年度に注意喚起看板を設置済み。 R7年度にクロスマーク及び「通学路」の路面標示の設置済。 R8年度に交差点カラー舗装を実施し、対策完了予定。	△	市	保護者からの要望 R6合同点検箇所
4	R7	浩養小学校正門前道路	市道02-013号線	・交通量は多くないが、近隣に工業団地があり、大型車両が多く往来し、制限速度を超過し走行している ・車での送迎車両が正門に入る際に、その車両を追い越す一般車両も見かける ・正門近くで車両事故が発生した場合、児童への被害も想定される	・部分的にでも追い越し禁止車線にしてほしい ・スクールゾーンの検討（交通標識、速度制限、路面標示等）	R7合同点検を実施。成田警察より、児童の交通安全と地域の道路交通の利便性のバランスをとる必要があり、追い越し禁止及びスクールゾーン規制は難しいとの説明あり。 そのため、市でR8.6月までに正門前付近に幅員を狭く見せる路面標示（ドット線）を設置し、車両の減速を促す安全対策を実施する予定。	△	市	市教委で追加（R6校長会要望） R7合同点検箇所
5									
6									
7									
8									

【日吉台小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R5	日吉台中央公園南西十字路	市道1-0025号線	・車がスピードを出している ・カーブミラーが見づらい	・信号機の設置 ・路面へのハンプの設置 ・ミラーを大きくする	信号機、ハンプの設置はそぐわない。 過去にカーブミラーの設置、交差点カラー舗装、「速度落とせ」の路面標示等視覚的な注意喚起は十分になされている。また、R5年度に注意喚起看板を設置済み。市の対策は完了。 R7合同点検において、成田警察で横断歩道の補修を検討する方針とした。 その後、成田警察で30km/h規制標識の増設と横断歩道の補修を実施済み。対策完了。	○	警察	R7合同点検箇所
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

【根木名小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	H29 （R7 書換）	ファミリータウンから根木名小学校までの通学路	市道4-0008号線	・雨が降ると冠水する場合が多く、水路の流れも速く危険 ・遠回りして帰る道も安全面で心配がある ・人通りが少なく、不審者等の遭遇が心配	・雨天時でも歩くことができる歩道にしてほしい ・湿地沿いにガードパイプを設置してほしい ・坂道の自転車禁止 ・不審者対策	＜沢への転落防止＞ R8.8月までに柵の設置を実施予定 ＜冠水対策＞ R3年度：水路の一部補修 R4年度：路面補修 R6年度：土嚢による対策 R7年度：追加の土嚢対策を実施 R8年度以降：水路への土砂堆積があれば土砂の撤去を行い、水路機能を確保する ＜防犯対策＞ 年度不明：防犯灯1台設置 R6年度：防犯灯2台設置 パトロールを随時実施	△	市 警察	
2	R5	旭ヶ丘方面からの通学路（根木名公民館付近）	市道01-005号線	・道が狭く歩道がない ・子どもが歩く側に崖、車とすれ違い時に避けるｽﾍﾟｰｽがない	・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ﾎﾟｰﾙ、減速路面標示、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置　など	R7年度にグリーンベルトを設置済。対策完了。	○	市	R5校長会（根木名小）からの要望
3	R6	変則三叉路からさつき台団地へ向かう道	市道01-004号線	・横断歩道や歩行者用信号がない ・児童だけでなく自転車も通る ・ブロックがあり、見通しが悪い	・横断歩道、歩行者用信号機の設置 ・通学路の周知 ・グリーンベルトの設置	R8年度にグリーンベルト、「通学路」路面標示を設置予定。 警察の回答として、歩行空間や歩行者滞留場所がないため、横断歩道の設置は困難とのこと。	△	市	・市教委で追加 ・根小PTAからも要望有 R6年度に警察に確認
4	R6	塚本第三公園から下に降りる坂	市道4-0008号線	・道がﾎﾞｺﾎﾞｺ ・ｺｹや落ち葉で滑りやすい ・転倒してｹｶﾞをする子がいる	・滑りにくい舗装 ・手すりの設置　　など	以下の対策を適宜実施する。 ・苔を除去する薬剤の散布 ・落ち葉清掃 ・部分的な滑り止めコート材の塗布 R7年度に、落ち葉清掃及び部分的な滑り止め塗装を実施済み。 対策完了。	○	市	根小PTAからの要望
5									
6									
7									
8									

【七栄小学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R3	美容室bloomから獅子穴交差点付近	市道01-003号線 市道01-021号線	・交通量が多く、歩道が狭い ・登下校時、車が児童すれすれを走行している 【単位ＰＴＡ要望あり】R3.9.30付け ガードレール・スクールゾーンの設置	・グリーンベルト、スクールゾーンの設置 ・ガードレールの設置	市道01-003号線（七栄交番から獅子穴交差点）については、R6年度までに両側のグリーンベルト及び外側線を設置済。また、獅子穴交差点には車止め（硬質のポール）を2箇所設置済。R7～R9年度にかけて、車線分離標（オレンジ色のラバーポール）を設置予定。 市道01-021号線（美容室から七栄交番）については、幅員が狭いため、ガードレールの設置は困難。代替措置として、R5年度に車線分離標を設置済み。また、R7年度にグリーンベルトの再塗装を実施済。	△	市	R7合同点検箇所
2	R7	エアポートカーゴサービス富里寮付近から国道296号に至る道路	市道2-0013号線 市道2-0114号線	・朝夕の時間帯に車通りが多く、道幅が狭いのにスピードが速い車が多い ・付近で今後宅地開発があり、児童が増えることが予想され、通学路が心配	安全に登下校できるような対策	R8年度に部分的にｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄを設置する予定。なお、296号からの入口と中腹付近に「通学路、スピード落とせ」標記の看板を設置済み。	△	市	市民からの要望
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

【富里中学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R3	ミニストップ富里獅子穴店から久能方面へ北上する細い道	市道1-0242号線	・道路が狭いわりに、抜け道として使う車が多く、歩行者や自転車が危ない	標識の設置 【市民からの要望】ゾーン30、スクールゾーン、時間指定通行禁止の設定、速度超過取り締まりの強化	R5年度のポールの設置により、スピードが出しにくい道路構造となっており、ある程度譲り合って通行する交通秩序が形成されている。R4～R6年度にかけてゾーン30、ゾーン30プラス指定を検討したが、R8年9月に道路交通法施行令改正により生活道路の法定速度上限30km/h規制が予定されているため、規制はしない。 当該路線沿いで一部宅地造成がなされ、道路が拡幅された。 改正道路交通法施行令施行後に対策完了とする。	△	市	
2	R7	富里中学校・社会体育館の反対側の歩道	市道01-010号線	・車両がスピードを出しているため危険 ・歩くスペースが狭い	歩道を広くするか、社会体育館前の横断歩道に信号機をつけてほしい	R6年度に警察に確認し、信号機の設置は不適である旨回答を得ている（図書館及び葉山側に設置されている）。 安全指導により対応願う。	―	―	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

【富里北中学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R7	日吉台中央公園カーブ付近	市道1-0025号線	朝の登校時間帯、カーブでもスピードを緩めずに走行している車が多い	30km/h規制標識の増設	R7合同点検において、成田警察で横断歩道の補修、市で外側線の補修、ドット線の設置、車線分離票の設置など構造的にスピードを出しにくくする対策を検討する方針とした。 その後、成田警察で30km/h規制標識の増設と横断歩道の補修を実施済み。 R8.7月までに外側線の引き直しとドット線の設置を予定。	△	市 警察	R7合同点検箇所
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

【富里南中学校】通学路の危険箇所一覧

No.	年度	危険箇所	路線名	内容	要望	対策方針	対策状況	担当行政	備考
1	R7	ローソン十倉北店からミニストップ両国店までの道路	県道102号	自転車は左側通行が原則だが、木枝が道路に伸びていたり、外側線がかすれるなどにより、余裕を持って自転車で走行ができない		R6年度に具体的な危険がある場合、自転車も右側通行をして差支えないことを警察に確認済。 安全指導により対応願う。 R7年度に路肩拡幅を実施。	―	―	
2	R7	太産工業（株）前のカーブ	県道102号	見通しが悪く、カーブに勢いよくさしかかる車が多いため危険		R6年度に路面標示設置済。 R7年度に路肩拡幅を実施。	―	―	
3	R7	ローソン十倉北店から旧平集会所付近までの道路	市道4-0103号線	道路舗装されていない部分や路面が凸凹している箇所があり、自転車での走行が危険		R6年度に舗装を実施済。 安全指導により対応願う。	―	―	
4	R7	しょうね家から武州神社までの道路	県道43号	自転車は左側通行が原則だが、木枝が道路に伸びていたり、外側線がかすれるなどにより、余裕を持って自転車で走行ができない		R6年度に具体的な危険がある場合、自転車も右側通行をして差支えないことを警察に確認済。 安全指導により対応願う。	―	―	
5	R7	双葉入り口バス停から葉山こども園に至る道路	市道02-008号線	・道幅が狭い上に道がクランクになっており、見通しが悪い。 ・抜け道として通る車がスピードを出して通るため、通行に危険を伴う。		R7合同点検を実施。 バス停の交差点については、市（又は県）で外側線を引き直すなど交差点の形状をわかりやすくする対策を実施する方針とした。 市から県へ、交差点の県道上にドット線の設置を要望予定。 また、市でR9年度にクランク部分にグリーンベルトを設置予定。	△	市	R7合同点検箇所
6									
7									
8									
9									
10									